


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO BARRO DO PIAUÍ									
SECRETARIA DE OBRAS									
Proposta				Empreendimento					
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES CACIMBAS E SETE LAGOAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGO DO BARRO DO PIAUÍ/PI.					
Agente Financeiro				Proponente					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO BARRO DO PIAUÍ				PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO BARRO DO PIAUÍ					
Objetivo				Localização					
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				LOCALIDADE CACIMBAS					
Empresa Contratada/CNPJ		Data do CTEF		Nº do CTEF		Valor do CTEF	Valor Medido	Valor Acumulado	Valor a Medir
EVM ENGENHARIA LTDA -35.793.768/0001-44		03/01/23		001/2023		R\$ 848.259,27	R\$ 159.088,35	R\$ 159.088,35	R\$ 689.170,92
Nº DO BM	Valor desta medição	Periodo		Início da obra		Termino da Obra	% Medido	% Acumulado	% a medir
1	R\$ 159.088,35	22/05/23 a 22/06/23		06/02/2023		02/04/2024	18,75%	18,75%	81,25%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO (R\$)			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Ud.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 32.164,38				-	5.360,73	5.360,73	16,67%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 5.360,73	R\$ 32.164,38	0,00	1,00	1,00	-	5.360,73	5.360,73	16,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 46.012,27				-	46.012,27	46.012,27	100,00%
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES 3,60 M X 1,80 M	UN	1,00	R\$ 4.188,10	R\$ 4.188,10	0,00	1,00	1,00	-	4.188,10	4.188,10	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00	R\$ 1.231,88	R\$ 36.956,40	0,00	30,00	30,00	-	36.956,40	36.956,40	100,00%
2.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	704,00	R\$ 6,38	R\$ 4.491,52	0,00	704,00	704,00	-	4.491,52	4.491,52	100,00%
2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	875,00	R\$ 0,43	R\$ 376,25	0,00	875,00	875,00	-	376,25	376,25	100,00%
3					R\$ 43.971,51				-	43.971,51	43.971,51	100,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	64,02	R\$ 82,97	R\$ 5.311,74	0,00	64,02	64,02	-	5.311,74	5.311,74	100,00%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	81,00	R\$ 6,16	R\$ 498,96	0,00	81,00	81,00	-	498,96	498,96	100,00%
3.3	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	51,22	R\$ 50,30	R\$ 2.576,37	0,00	51,22	51,22	-	2.576,37	2.576,37	100,00%
3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	375,72	R\$ 94,71	R\$ 35.584,44	0,00	375,72	375,72	-	35.584,44	35.584,44	100,00%
4	INFRAESTRUTURA				R\$ 91.285,23				-	63.743,84	63.743,84	69,83%
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	81,00	R\$ 23,48	R\$ 1.901,88	0,00	81,00	81,00	-	1.901,88	1.901,88	100,00%
4.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	206,90	R\$ 39,88	R\$ 8.251,17	0,00	206,90	206,90	-	8.251,17	8.251,17	100,00%
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	305,18	R\$ 21,05	R\$ 6.424,04	0,00	305,18	305,18	-	6.424,04	6.424,04	100,00%
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	485,00	R\$ 18,68	R\$ 9.059,80	0,00	485,00	485,00	-	9.059,80	9.059,80	100,00%
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	528,27	R\$ 16,74	R\$ 8.843,24	0,00	528,27	528,27	-	8.843,24	8.843,24	100,00%



4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	30,98	R\$ 655,54	R\$ 20.308,63	0,00	30,98	30,98	-	20.308,63	20.308,63	100,00%
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	30,98	R\$ 289,06	R\$ 8.955,08	0,00	30,98	30,98	-	8.955,08	8.955,08	100,00%
4.8	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	10,20	R\$ 698,49	R\$ 7.124,60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
4.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME) EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	3,20	R\$ 755,87	R\$ 2.418,78	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
4.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,28	R\$ 162,13	R\$ 11.394,50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
4.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	140,56	R\$ 4,63	R\$ 650,79	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
4.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	140,56	R\$ 42,35	R\$ 5.952,72	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA				R\$ 269.765,11							0,00%
5.1	ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA (REF: SINAPI 72112)	M2	743,40	R\$ 206,09	R\$ 153.207,31	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
5.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	38,00	R\$ 39,88	R\$ 1.515,44	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
5.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,60	R\$ 655,54	R\$ 2.359,94	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,60	R\$ 289,06	R\$ 1.040,62	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
5.5	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 5 MM	M2	1.218,93	R\$ 91,59	R\$ 111.641,80	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				R\$ 17.782,35							0,00%
6.1	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R\$ 19,29	R\$ 771,60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00	R\$ 22,08	R\$ 110,40	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00	R\$ 18,32	R\$ 91,60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.4	CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 30,88	R\$ 123,52	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.5	CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 35,90	R\$ 1.795,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.6	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	99,00	R\$ 6,59	R\$ 652,41	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	426,87	R\$ 4,66	R\$ 1.989,21	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,38	R\$ 7,64	R\$ 285,58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 19,40	R\$ 135,80	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	R\$ 79,40	R\$ 238,20	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$ 36,49	R\$ 4.378,80	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.12	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	20,00	R\$ 350,89	R\$ 7.017,80	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%

6.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 38,38	R\$ 38,38	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
6.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 154,05	R\$ 154,05	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)				R\$ 3.058,98				-	-	-	0,00%
7.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 174,75	R\$ 873,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	R\$ 33,19	R\$ 398,28	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	R\$ 80,53	R\$ 805,30	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	R\$ 35,15	R\$ 351,50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.5	TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"	UN	5,00	R\$ 21,32	R\$ 106,60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
7.6	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	5,00	R\$ 104,71	R\$ 523,55	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
8	INSTALAÇÕES - SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS				R\$ 1.499,09				-	-	-	0,00%
8.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 745,22	R\$ 745,22	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
8.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 233,77	R\$ 233,77	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
8.3	PINTURA EM PISO COM TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, FAIXA AMARELA L=10 CM E FUNDO VERMELHO 90 X 90 CM	UN	2,00	R\$ 21,87	R\$ 43,74	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
8.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, ANTI-CHAMAS - ROTA DE FUGA	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
8.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 35,40	R\$ 106,20	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 93.685,06				-	-	-	0,00%
9.1	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M²	38,00	R\$ 60,49	R\$ 2.298,62	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M²	111,20	R\$ 16,59	R\$ 1.844,81	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	281,10	R\$ 9,62	R\$ 2.704,18	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	140,56	R\$ 14,69	R\$ 2.064,83	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	247,50	R\$ 221,83	R\$ 54.902,93	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9.6	PORTA EM ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (REF: SINAPI 102362)	M2	15,12	R\$ 232,55	R\$ 3.516,16	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
9.7	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE (REF: 02311/ORSE)	M2	743,40	R\$ 35,45	R\$ 26.353,53	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10	ARQUIBANCADA				R\$ 86.017,80				-	-	-	0,00%
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,32	R\$ 82,97	R\$ 2.764,56	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.2	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,10	R\$ 50,30	R\$ 306,83	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	37,22	R\$ 94,71	R\$ 3.525,11	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	21,44	R\$ 698,49	R\$ 14.975,83	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%



10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	70,98	R\$ 151,14	R\$ 10.727,92	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.6	CINTA DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, EM CONCRETO FCK 20 MPA, COM 20 X 25 CM, ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 VEGALHÕES DE AÇO CA-50 DE 8 MM E ESTRIBO DE AÇO CA-60 DE 5 MM A CADA 10 CM	M	111,60	R\$ 117,08	R\$ 13.066,13	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	177,50	R\$ 156,00	R\$ 27.690,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	184,08	R\$ 4,63	R\$ 852,29	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	184,08	R\$ 42,35	R\$ 7.795,79	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	184,08	R\$ 14,69	R\$ 2.704,14	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
10.11	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	32,50	R\$ 49,52	R\$ 1.609,40	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
11	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 133.816,85							0,00%
11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	626,20	R\$ 130,73	R\$ 81.863,13	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
11.2	PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)	M²	569,70	R\$ 86,28	R\$ 49.153,72	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
11.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	58,80	R\$ 40,86	R\$ 2.402,57	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
11.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,80	R\$ 141,94	R\$ 397,43	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
12	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				R\$ 10.624,27							0,00%
12.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	R\$ 4.219,67	R\$ 4.219,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
12.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 2.561,71	R\$ 2.561,71	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
12.3	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (SEINFRA CE - C1347)	UN	1,00	R\$ 3.842,89	R\$ 3.842,89	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
13	CALÇADA LATERAL				R\$ 15.041,37							0,00%
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,76	R\$ 82,97	R\$ 394,94	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
13.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME) EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	8,33	R\$ 755,87	R\$ 6.296,40	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
13.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,44	R\$ 989,34	R\$ 8.350,03	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.535,00							0,00%
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	875,00	R\$ 4,04	R\$ 3.535,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
TOTAL DA OBRA					R\$ 848.259,27					159.088,35	159.088,35	18,75%

