

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

MÊS: ABRIL

R\$ 73.099,01

OBJETO	LOCALIZAÇÃO	CONTRATADO	CNPJ	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA OBRA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO MENSAL	VALOR PAGO MENSAL
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	RUA JOAQUIM ANDRE, BAIRRO ABILIO MARQUES	SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	16.888.680/0001-61	TOMADA DE PREÇO	036/2019	CONVENIO	R\$ 398.820,24	07/10/2019	01/10/2023	89,35%	R\$ 356.344,26	0,00%	
2ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA	DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA	CONSTRUTORA CONSTRUNOVA	63.347.280/0001-29	TOMADA DE PREÇO	031/2022	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 2.001.531,54	28/06/2022	28/06/2023	94,52%	R\$ 1.891.891,64	0,00%	
REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTADIO JOAO DIAS NETO	LOCALIDADE TANQUINHO	DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA	20.994.835/0001-11	TOMADA DE PREÇO	050/2022	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 2.574.343,53	10/01/2023	10/07/2023	3,66%	R\$ 94.298,00	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO DE 3241 METROS QUADRADOS DE VIAS MUNICIPAIS	AV 29 DE DE ABRIL	SOUZA E REIS CONSTRUTORA	26.780.152/0001-48	TOMADA DE PREÇO	069/2021	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 238.440,56	28/02/2023	28/05/2023	0,00%		0,00%	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE SITIO DO MEIO	LOCALIDADE SITIO DO MEIO	CONSTRUTORA CONSTRUNOVA	63.347.280/0001-29	TOMADA DE PREÇO	076/2022	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 582.426,29	10/01/2023	10/04/2023	49,25%	R\$ 286.863,30	0,00%	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES	DIVERSAS LOCALIDADES	CONSTRUTORA CONSTRUNOVA	63.347.280/0001-29	TOMADA DE PREÇO	078/2022	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 1.304.406,86	13/02/2023	13/05/2023	5,60%	R\$ 73.099,01	5,60%	R\$ 73.099,01