

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

MÊS: JANEIRO

R\$ 144.912,35

| OBJETO | LOCALIZAÇÃO | CONTRATADO | CNPJ | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | PROCESSO ADMINISTRATIVO | FONTE DE RECURSOS | VALOR DA OBRA | DATA DE INICIO | PRAZO DE EXECUÇÃO (dias) | PERCENTUAL EXECUTADO | VALOR TOTAL PAGO | PERCENTUAL EXECUTADO MENSAL | VALOR PAGO MENSAL |
|---|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO - ETAPA II | POVOADO POÇO DA UMBURANA | SOUZA E REIS CONSTRUTORA | 26.780.152/0001-48 | TOMADA DE PREÇO | 071/2021 | FUNDEB | R\$ 264.734,06 | 07/01/2022 | 30/04/2023 | 83,20% | R\$ 220.254,83 | 0,00% | |
| IMPLANTAÇÃO DE MELHORAIS SANITARIAS DOMICILIARES | LOCALIDADES CAEIRA E TAMBURIL | SOUZA E REIS CONSTRUTORA | 26.780.152/0001-48 | TOMADA DE PREÇO | 003/2019 | CONVENIO | R\$ 277.601,12 | 20/03/2019 | 07/06/2023 | 72,07% | R\$ 200.069,31 | 0,00% | |
| CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA | RUA JOAQUIM ANDRE, BAIRRO ABILIO MARQUES | SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 16.888.680/0001-61 | TOMADA DE PREÇO | 036/2019 | CONVENIO | R\$ 399.320,24 | 07/10/2019 | 01/10/2023 | 0,00% | | 23,34% | R\$ 93.200,24 |
| 2ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA | DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA | CONSTRUTORA CONSTRUNOVA | 63.347.280/0001-29 | TOMADA DE PREÇO | 031/2022 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 2.001.531,54 | 28/06/2022 | 28/06/2023 | 90,42% | R\$ 1.809.845,82 | 0,00% | |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA E PRAÇA PUBLICA | POVOADO NOVA DESCOBERTA | J P TRANSPORTES E CONSTRUcoes LTDA | 20.994.835/0001-11 | TOMADA DE PREÇO | 050/2022 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 216.162,24 | 05/09/2022 | 03/05/2023 | 33,23% | R\$ 71.836,16 | 0,00% | |
| REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTADIO JOAO DIAS NETO | LOCALIDADE TANQUINHO | DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA | 20.994.835/0001-11 | TOMADA DE PREÇO | 050/2022 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 2.574.343,53 | 10/01/2023 | 10/07/2023 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| PAVIMENTAÇÃO DE 3241 METROS QUADRADOS DE VIAS MUNICIPAIS | AV 29 DE DE ABRIL | SOUZA E REIS CONSTRUTORA | 26.780.152/0001-48 | TOMADA DE PREÇO | 069/2021 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 238.440,56 | 28/02/2023 | 28/05/2023 | 0,00% | | 0,00% | |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE SITIO DO MEIO | LOCALIDADE SITIO DO MEIO | CONSTRUTORA CONSTRUNOVA | 63.347.280/0001-29 | TOMADA DE PREÇO | 076/2022 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 582.426,29 | 10/01/2023 | 10/04/2023 | 0,00% | | 0,00% | |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES | DIVERSAS LOCALIDADES | CONSTRUTORA CONSTRUNOVA | 63.347.280/0001-29 | TOMADA DE PREÇO | 078/2022 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 1.304.406,86 | 13/02/2023 | 13/05/2023 | 0,00% | | 0,00% | |
| EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ-PI | PRAÇA DE EVENTOS | SOUZA E REIS CONSTRUTORA | 28.780.152/0001-48 | TOMADA DE PREÇO | 032/2022 | TESOURO MUNICIPAL | R\$ 355.983,19 | 01/07/2022 | 10/07/2023 | 17% | R\$ 61.712,11 | 15% | R\$ 51.712,11 |