PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇAO DE OBRAS PÚBLICAS **MÊS: NOVEMBRO** **R$ -**

OBJETO	LOCALIZAÇÃO	CONTRATADO	CNPJ	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA OBRA	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)	STATUS DA OBRA	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO MENSAL	VALOR PAGO MENSAL
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	*ZONA URBANA*	*EVM ENGENHARIA*	*35.793.768/0001-44*	*TOMADA DE PREÇOS*	*080/2022*	*TESOURO MUNICIPAL*	*R$ 864.501,19*	*06/02/2023*	*02/01/2024*	*180 dias + 150 dias*	*EM ANDAMENTO*		*41,55%*	*R$ 359.242,18*	*0,00%*	